

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 13 日

天气： 小鬼

星期： 日

气温： 24℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、整理内部资料。 2、熟悉施工图纸。 3、巡视风机基础清坑工作。 4、前往医院进行第二针疫苗接种。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容及进度： 外送线路（今日未施工）：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 96 基，占比 86%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 23.2km，占比 46%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 5、光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 2.3km，占比 4.6% 2) 场内道路：下雨未施工，施工人员全体进行疫苗接种。 3、风机基础：5#基坑清坑； 现场安全设施进场。 4、集电线路：今日下雨未施工。 2：施工人员：29 人，管理人员 7 人。 3：施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	