

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 18 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 25℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开挖进度及土石方倒运情况；查看风机基础破碎进度。 2、巡视集电线路分坑及复测情况。 3、巡视外送线路导线、光缆架设施工情况。 4、巡视外送线路铁塔组装，并进行组装前检验和施工旁站。 5、召开周例会，组织项目部消防演练。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容及进度： 外送线路 1）、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 2 基，累计完成 91 基，占比 89%； 2）、导线架设：总计 50km，今日完成 2.5km，累计完成 30.4km，占比 60.8%； 3）、接地敷设：总共 112 基，累计完成 110 基，占比 98%； 4）、光缆架设：总计 50km，今日完成 5.5km，累计完成 15.8km，占比 31.6%。 5）、附件安装：总计 112 基，今日完成 6 基，累计完成 23 基，占比 20%。 2）风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 10 米，累计完成 498m，占比 4.6%，场外道路树木砍伐标记完成；5#风机基础破碎。 3、风机基础： 6#基坑沟槽排管、垫层模板安装。 4、集电线路：NA3、NA4、NA5、NA6 分坑；NA8、NA9 复测。 2：施工人员：108 人，管理人员 22 人。 3：施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。电力管道进场13基。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：