

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 19 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 26℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开挖进度及土石方倒运情况；查看风机基础破碎进度。 2、巡视集电线路复测情况。 3、巡视外送线路导线、光缆架设施工情况。 4、巡视外送线路铁塔组装，并进行组装前检验和施工旁站。 5、下达监理工程师通知单 012。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 2 基，累计完成 93 基，占比 91%； 2) 导线架设：总计 50km，今日完成 2.8km，累计完成 33.2km，占比 66.4%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 5.4km，累计完成 21.2km，占比 42.4%。 4) 附件安装：总计 112 基，今日完成 24 基，累计完成 47 基，占比 42%。 风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 10 米，累计完成 498m，占比 4.6%，场外道路树木砍伐标记完成。 风机基础：6#基础垫层浇筑完成；搅拌站生活区水电安装；搅拌站计量标定。 集电线路：NA7、NA8、NA9、NA10、NA11、NA12 分坑；NA8、NA9、NA10、NA11、NA12 复测 施工人员：108 人，管理人员 22 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。电力管道进场13基。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：