

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 20 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 26℃ -38℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视外线基础开挖及光缆及附件安装进展,进行铁塔组立前检验并做旁站记录。 2、巡视集电线路分坑及复测情况。 3、巡视大号道路开挖及修整情况。 4、巡视风机基础垫层养护并进行基坑验收。				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="256 938 416 983">施工单位</th><th data-bbox="416 938 1430 983">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="256 983 416 1718">西安西电 新能源有 限公司</td><td data-bbox="416 983 1430 1718">外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 3 基，累计完成 103 基，占比 92%； 2) 基础开挖：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 111 基，占比 99%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 5.4km，累计完成 26.6km，占比 53.2%。 4) 附件安装：总计 112 基，今日完成 7 基，累计完成 54 基，占比 48%。 风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 20 米，累计完成 528m，占比 4.9%。 风机基础：6#基础垫层洒水养护；5#基坑验收；弃土外运。 集电线路：线路分坑；线路复测 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。电力管道进场13基。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	西安西电 新能源有 限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 3 基，累计完成 103 基，占比 92%； 2) 基础开挖：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 111 基，占比 99%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 5.4km，累计完成 26.6km，占比 53.2%。 4) 附件安装：总计 112 基，今日完成 7 基，累计完成 54 基，占比 48%。 风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 20 米，累计完成 528m，占比 4.9%。 风机基础：6#基础垫层洒水养护；5#基坑验收；弃土外运。 集电线路：线路分坑；线路复测 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。电力管道进场13基。
施工单位	施工内容及进度				
西安西电 新能源有 限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 3 基，累计完成 103 基，占比 92%； 2) 基础开挖：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 111 基，占比 99%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 5.4km，累计完成 26.6km，占比 53.2%。 4) 附件安装：总计 112 基，今日完成 7 基，累计完成 54 基，占比 48%。 风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 20 米，累计完成 528m，占比 4.9%。 风机基础：6#基础垫层洒水养护；5#基坑验收；弃土外运。 集电线路：线路分坑；线路复测 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。电力管道进场13基。				
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。				
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				