

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 21 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 26℃ -38℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视外线铁塔光缆架设及附件安装进展。 2、巡视集电线路分坑及复测情况。 3、巡视大号道路开挖及修整情况。 4、巡视风机基础锚栓组合件安装及钢筋加工情况，见证陪同试块送检。 5、巡视铁塔组立并进行组立前检验并做旁站记录，检查现场安全措施实施情况。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 3 基，累计完成 106 基，占比 94%； 2) 基础开挖：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 111 基，占比 99%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 3.8km，累计完成 30.4km，占比 60.8%。 4) 附件安装：总计 112 基，今日完成 9 基，累计完成 63 基，占比 56.2%。 风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 25 米，累计完成 528m，占比 4.9%。 风机基础：6#基础锚栓组合件安装及基础钢筋加工，3#基础开挖。6#垫层试块送检。 集电线路：线路分坑；线路复测 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。电力管道进场13基。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：