

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 25 日

天气： 阵雨转晴

星期： 五

气温： 24℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、陪同取样钢筋并前往送检。 2、巡视场内道路开挖及修整情况及边坡覆盖绿网。 3、巡视风机基础开挖破碎情况，。 4、巡视外线接地敷设及铁塔组立并进行敷设、组立前检验并做旁站记录。 5、参加野外防毒物安全演练。 6、召开项目周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 109 基，占比 97%； 2) 接地敷设：总共 112 基，今日完成 1 基，累计完成 110 基，占比 98%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 33.2km，占比 66.4%。 4) 附件安装：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 78 基，占比 70%。 风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 5 米，累计完成 588m，占比 5.4%。5#基础破碎，绿网铺盖。 风机基础：4#基础开挖。 钢筋送检。集电线路：基础开挖。 项目部牵头组织野外防毒物安全演练。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：