

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 28 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 24℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视场内道路开挖及修整情况。 2、巡视风机基础基础钢筋绑扎及基坑开挖及沟槽排管情况。 3、巡视外线保护帽制作及附件安装情况。 4、巡视升压站场地平整进展。 5、巡视集电线路基础开挖情况及材料运输。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路：基础引流、保护帽制作； 附件安装；防坠落安装。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 10 米，累计完成 623m，占比 5.7%。 风机基础：6#基础钢筋绑扎 20%；基础钢筋加工； 4 号基坑沟槽排管。 集电线路：基础开挖；修理材料运输。 升压站：升压站场地平整。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：