

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 30 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 24℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视场内道路开挖及修整情况。 2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础钢筋绑扎情况。 3、巡视外线铁塔组立、接地敷设并进行组立、敷设前检验及旁站记录。 4、巡视外线基础线路开挖完成情况。 5、巡视升压站场地平整进展。 6、巡视集电线路基础开挖及复测情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 1 基，累计完成 112 基，占比 100%。 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 111 基，占比 99%； 接地敷设：总共 112 基，今日完成 1 基，累计完成 112 基，占比 100% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 30 米，累计完成 678m，占比 6.2%。 风机基础：完成 07#机位点位置迁移协调、审核工作；六号钢筋绑扎 45% 集电线路：基础 NA10、NA11 开挖完成；线路复测。 升压站：升压站场地平整。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：