

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 4 日 天气： 多云

星期： 日 气温： 27℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙砌筑情况。 2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础开挖情况。 3、巡视外线基础导线架设施工进度。 4、巡视升压站综合楼场地平整及进场道路修整情况 ‘’ 。 5、巡视集电线路基础开挖及进场钢筋数量。 6、下达工程罚款单一份 ZHJL-GCFK—003.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 112 基，占比 100%。 导线架设：总计 50km，今日完成 1.1km，累计完成 36.1km，占比 72%； 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 112 基，占比 100% 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 38km，占比 76% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 20 米，累计完成 723m，占比 6.7%。07#检修道路挡土墙砌筑。 风机基础：06#钢筋绑扎完成至 85%；07#风机基础开挖。 集电线路：铁塔基础开挖，钢筋进场 28 吨。 升压站：升压站综合楼场地平整，进场道路修整。（挡墙图纸到位） 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：