

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 5 日

天气： 晴转多云

星期： 一

气温： 25℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙砌筑情况。 2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础开挖情况。 3、巡视外线基础导线架设施工进度。 4、巡视升压站综合楼场地平整及进场道路修整情况 ‘’。 5、巡视集电线路基础开挖及进场钢筋数量。 6、巡视场地绿化进展及施工安全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0.9km，累计完成 40km，占比 80%； 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 112 基，占比 100% 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 38km，占比 76% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 30 米，累计完成 808m，占比 7.4%。07#检修道路挡土墙砌筑。 风机基础：06#钢筋绑扎完成至 100%；07#风机基础开挖。 风机基础螺旋纤维进场 3.5 吨。 集电线路：铁塔基础开挖，材料转运。 升压站：升压站综合楼场地平整，进场道路修整。 环水保：场地绿化；总量 197136 m²，今日完成 1200 平米占比 17%。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：