

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 9 日 天气： 阵雨

星期： 五 气温： 24℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础开挖情况。 2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础电缆槽开挖情况。 3、巡视外线基础导线及安全设施佩戴情况。 4、巡视升压站配电楼场地平整及生活区规划修整情况 ‘’。 5、召开项目周例会。 6、下达基础专题会会议记录两份。	
施工 情况	施工单位 西安西电 新能源有 限公司	施工内容及进度 外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0.4km，累计完成 43.4km，占比 86%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 20 米，累计完成 898m，占比 8.3%。07#检修道路挡土墙基础开挖。 风机基础：06#基础钢筋绑扎；07#基础基坑电缆槽开挖；锚栓加工；06#基础电箱整改。 风机基础螺旋纤维进场 3.5 吨。 集电线路：下雨未施工。 升压站：升压站综合楼场地平整，生活区搭建。 环水保：下雨未施工。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：