

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 10 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 24℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none">1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础浇筑情况。2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础电缆槽开挖情况。3、巡视外线基础导线及安全设施佩戴情况。4、巡视升压站配电楼场地平整及综合楼定位放线情况 ‘ ’ 。5、编写周例会会议纪要。6、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ-016。				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="256 1021 416 1070">施工单位</th><th data-bbox="416 1021 1428 1070">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="256 1070 416 1736">西安西电 新能源有 限公司</td><td data-bbox="416 1070 1428 1736">外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 2.1km，累计完成 42.8km，占比 86%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 60 米，累计完成 1093m，占比 10.1%。07#检修道路挡土墙基础砌筑。 风机基础：钢筋加工，搅拌挡墙混凝土。 集电线路：线路复测；基础开挖。 升压站：升压站综合楼定位放线完成，配电楼场地精平整。 环水保：03#、04#平台道路边坡撒播草籽肥料，盖无纺布。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 2.1km，累计完成 42.8km，占比 86%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 60 米，累计完成 1093m，占比 10.1%。07#检修道路挡土墙基础砌筑。 风机基础：钢筋加工，搅拌挡墙混凝土。 集电线路：线路复测；基础开挖。 升压站：升压站综合楼定位放线完成，配电楼场地精平整。 环水保：03#、04#平台道路边坡撒播草籽肥料，盖无纺布。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
施工单位	施工内容及进度				
西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 2.1km，累计完成 42.8km，占比 86%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 60 米，累计完成 1093m，占比 10.1%。07#检修道路挡土墙基础砌筑。 风机基础：钢筋加工，搅拌挡墙混凝土。 集电线路：线路复测；基础开挖。 升压站：升压站综合楼定位放线完成，配电楼场地精平整。 环水保：03#、04#平台道路边坡撒播草籽肥料，盖无纺布。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。				
其它 事项	<ol style="list-style-type: none">1、施工机械保持安全作业间距。2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。				
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				