

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 11 日

天气： 多云

星期： 日

气温： 24℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础浇筑情况。 2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础电缆槽开挖情况。 3、巡视外线基础导线及安全设施佩戴情况。 4、巡视升压站配电楼场地平整及综合楼定位放线情况。 5、下达周例会会议纪要 021。 6、巡视环水保无纺布覆盖进展。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 2.1km，累计完成 44.9km，占比 89.8%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 1.6km，累计完成 43.1km，占比 86.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 60 米，累计完成 1.153m，占比 10.6%。07#检修道路挡土墙基础砌筑。 风机基础：锚栓加工，搅拌 7#风机道路挡墙混凝土。 集电线路：线路复测完成 2 基；基础开挖完成 2 基。 升压站：升压站综合楼定位放线完成，配电楼场地精平整。 环水保：03#、04#平台道路边坡撒播草籽肥料，盖无纺布。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：