

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 12 日 天气： 多云

星期： 一 气温： 25℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础开挖情况。 2、巡视风机基础钢筋制作及基础验槽及基础电缆槽开挖情况。 3、巡视外线基础导线架设及安全设施佩戴情况。 4、巡视升压站配电楼场地平整及综合进场道路修整情况。 5、巡视环水保道路边坡绿化情况。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度 外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 1.8km，累计完成 46.7km，占比 93.4%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 43.1km，占比 86.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 55 米，累计完成 1.153m，占比 10.6%。07#检修道路挡土墙基础开挖。 风机基础：钢筋加工制作；07#风机基础基坑验槽完成进行电缆管预埋。 集电线路：线路复测完成 2 基；基础开挖完成 3 基；电缆沟开挖。 升压站：升压站配电楼场地精平整。钢筋进场。 环水保：平台道路边坡撒播草籽肥料。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	