

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 13 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 24℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

|          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础开挖情况。<br>2、巡视风机基础基础垫层浇筑情况。<br>3、巡视外线基础导线、光缆架设情况及附件安装进展。<br>4、巡视升压站配电楼场地平整及综合楼定位放线进展情况。<br>5、巡视集电线路基础开挖及电缆沟开挖情况情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 西安西电新能源有限公司                                                                                                                         | 外送线路：<br>导线架设：总计 50km，今日完成 1.4km，累计完成 46.7km，占比 93.4%；<br>光缆架设：总计 50km，今日完成 3.1km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。<br>附件安装：总计 112 基，今日完成 5 基，累计完成 83 基，占比 74%。<br>场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 55 米，累计完成 1.153m，占比 10.6%。07#检修道路挡土墙基础开挖。<br>风机基础：05#、03#风机基础垫层浇筑完成。<br>集电线路：基础开挖完成 3 基；电缆沟开挖。<br>升压站：升压站配电楼场地精平整。钢筋转运；综合楼定位放线完成。<br>环水保：平台道路边坡撒播草籽肥料；覆盖无纺布。<br>施工人员：122 人，管理人员 27 人。<br>施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。 |
| 其它事项     | 1、施工机械保持安全作业间距。<br>2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。<br>3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                     | 苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记录人：     |                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |