

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 16 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 25℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础开挖及道路清障情况。 2、巡视风机基础锚栓安装、验平及钢筋绑扎整改情况。 3、巡视外线基础导线架设情况及附件安装进展。 4、巡视升压站综合楼地基开挖进展及场内临电使用检查。 5、巡视集电线路基础开挖及接地开挖及扎筋支模情况。 6、召开项目周例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 49.7km，占比 99%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 85 基，占比 76%。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 80 米，累计完成 1.483m，占 比 13.7%。07#检修道路挡土墙基础开挖。道路清障，树木砍伐。 风机基础： 5#风机基础锚栓安装、下锚板验平；06#基础钢筋绑扎整改 及模板打磨保养。 集电线路：线路分坑：ND1；基础开挖：NA3\6；接地开挖；电缆沟开挖 材料转运。扎筋支模：NA11、NA12 升压站：升压站综合楼地基开挖；钢筋进场。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：