

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 17 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 25℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙基础开挖进展情况。 2、巡视风机基础锚栓安装、验平及钢筋绑扎整改情况。 3、巡视外线基础附件安装进展并巡查已完成工程。 4、巡视升压站综合楼地基开挖进展及安全围栏搭建情况。 5、巡视集电线路基础开挖及基础浇筑情况并进行旁站记录。 6、下达周例会会议纪要一份 ZHJL-HYJY-022。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度 外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 49.7km，占比 99%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 86 基，占比 78%。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 50 米，累计完成 1.533m，占比 14.2%。07#检修道路挡土墙基础开挖。道路清障。 风机基础：3#、7#风机基础锚板安装及验收；06#基础垫层清理淤泥 集电线路：线路分坑：ND1；基础开挖：NA1\6；接地开挖；材料转运。 基础浇筑：NA11。 升压站：升压站综合楼地基验槽；安全围栏建设；A-B 短挡土墙开挖完成。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	