

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 18 日

天气： 阴转小雨

星期： 日

气温： 25℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视场内道路开挖修整及场外道路清障拓宽情况。 2、巡视风机基础锚栓安装及垫层清理情况。 3、巡视外线基础附件安装进展并巡查已完成工程。 4、巡视升压站综合楼地基开挖进展及安全围栏搭建情况。 5、巡视集电线路基础开挖及接地开挖情况。 6、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ-017。下达工程罚款单一份 ZHJL-GCFK-004	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 49.7km，占比 99%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 86 基，占比 78%。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 45 米，累计完成 1.528m，占比 14.2%。07#检修道路挡土墙基础开挖。 场外道路：道路两旁树木砍伐；道路拓宽。 风机基础：5#基础锚栓安装；06#基础垫层清理淤泥；基础模板刷油 集电线路：线路分坑：ND1；基础开挖：NA1\4\5；接地开挖；材料转运。 升压站：升压站综合楼地基垫层浇筑；安全围栏建设；A-B 短挡土墙开挖完成。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：