

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 20 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 25℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及土石方倒运情况。 2、巡视风机基础浇筑前准备情况，对基础砼浇筑进行旁站记录；查看锚栓吊装情况。 3、巡视外线基础附件安装情况及打保护帽进展。 4、巡视升压站综合楼地基放线钢筋绑扎及安全围栏搭建情况。 5、巡视集电线路基础开挖及接地开挖情况。 6、巡视场外道路清障及树木砍伐进展。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0.1km，累计完成 49.8km，占比 99%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 7 基，累计完成 103 基，占比 78%。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 45 米，累计完成 1.573m，占比 14.5%。07#检修道路挡土墙基础开挖。 场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 1.5km，累计完成 9.7km，占比 34.6%；道路拓宽今日完成 1.5km，累计完成 0km，占比 24.2%。 风机基础：06#基础浇筑准备，锚栓护膜，模板固定；06#基础浇筑；04#锚栓吊装。 集电线路：接地开挖：NA5；基础开挖：NA1\4\5；基础材料转运。 升压站：升压站综合楼地基放线钢筋绑扎；安全围栏建设；A-B 短挡土墙开挖完成。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：