

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 22 日

天气： 中雨

星期： 四

气温： 24℃ -30℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视综合楼放线工作。 2、整理监理资料。 3、熟悉升压站图纸。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 49.8km，占比 99%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 103 基，占比 78%。（今日下雨未施工） 场内道路：今日下雨未施工 场外道路：今日下雨未施工。 风机基础：06#基础浇筑后养护工作（自然养护）。 集电线路：今日下雨未施工。 升压站：综合楼地基加宽北面 3 米放线。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：8 人，管理人员 7 人。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：