

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 23 日

天气： 中雨

星期： 五

气温： 24℃ -32℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

| | | |
|----------------|--|--|
| 监理 工作 情况 | 1、整理监理资料。 2、熟悉升压站图纸。 3、召开监理周例会。 | |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 西安西电 新能源有 限公司 | 外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 49.8km，占比 99%； 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 44.6km，占比 89.2%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 103 基，占比 78%。（今日下雨未施工） 场内道路：今日下雨未施工 场外道路：今日下雨未施工。 风机基础：06#基础浇筑后养护工作（自然养护）。 集电线路：今日下雨未施工。 升压站：下雨未施工。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：8 人，管理人员 7 人。 |
| 其它 事项 | 1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。 | |
| 本日现场监理人员 | 苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平 | |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |