

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 27 日

天气： 多云转阵雨

星期： 二

气温： 25℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视风机基础浇筑后养护及测温情况，及钢筋绑扎情况及防护围栏安装。 2、巡视升压站综合楼道路铺设及安全围栏搭建情况。 3、巡视场外道路清障及树木砍伐修整情况。 4、巡视外线打保护帽情况及光缆展放准备。 5、巡视集电线路基础开挖及基础钢筋绑扎及地沟开挖情况。 6、下达监理工程师通知单 ZHJL-JLTZ-018.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 48.1km，占比 96%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 108 基，占比 96%。光缆展放准备；打保护帽。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 0 米，累计完成 1.833m，占比 16.9%。07#检修道路挡土墙基础开挖；17#检修道路整修。（今日未施工） 场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km，累计完成 15km，占比 53.5%；道路拓宽今日完成 0.5km，累计完成 22.3km，占比 44%。 风机基础：06#基坑积水抽排；06#基坑防护围栏修复及安装安全网；完成钢筋场材料整理。 集电线路：基础开挖；地沟开挖：A5。 升压站：综合楼桩基础绑钢筋、支模。环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：