

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 28 日 天气: 小雨转阵雨

星期: 三 气温: 25°C -35°C

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视风机基础浇筑后养护及测温情况，及钢筋绑扎情况。 2、巡视升压站综合楼基础绑钢筋、支模。 3、巡视场外道路清障及树木砍伐修整情况。 4、巡视外线光缆展放情况。 5、巡视集电线路基础开挖情况。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	西安西电新能源有限公司	外送线路： 光缆架设：总计 50km，今日完成 1.1km，累计完成 49.2km，占比 98%。 附件安装：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 108 基，占比 96%。光缆展放准备；打保护帽。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 10 米，累计完成 1.843m，占比 17%。07#检修道路挡土墙砌筑；17#检修道路整修。 场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km，累计完成 15.5km，占比 55.5%；道路拓宽今日完成 0.5km，累计完成 12.8km，占比 45.7%。 风机基础：06#基坑积水抽排；06#基础养护，基础混凝土测温记录；07#基础钢筋绑扎 集电线路： 基础开挖：NA1、NA4、NA5。 升压站：综合楼桩基础绑钢筋、支模。环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	