

监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 30 日 天气： 晴转小雨

星期： 五 气温： 24℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视风机基础浇筑后养护及测温情况，及钢筋绑扎情况。 2、巡视升压站综合楼基础绑钢筋、支模及渣土转运。 3、巡视场外道路清障及树木砍伐修整情况。 4、巡视外线紧光缆及打保护帽情况。 5、巡视集电线路基础开挖情况，及扎筋支模情况。 6、召开监理周例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	外送线路： 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 50km，占比 100%。 光缆展放准备：打保护帽。 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 130 米，累计完成 2.078m，占比 19.2%。07#检修道路挡土墙砌筑；17#检修道路整修。 场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.3km，累计完成 16.1km，占比 57.5%；道路拓宽今日完成 0.3km，累计完成 13.4km，占比 47.8%。 风机基础：06#基础养护，基础混凝土测温记录；07#基础钢筋绑扎 集电线路： 基础开挖：NA1、NA4、NA5，扎筋支模：NA9；基础材料运输：NA9。 升压站：升压站进场道路修整；泥土转运；综合楼基础钢筋绑扎、支模。 环水保：暂未施工面；停工。 施工人员：122 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。 3、现场无人员感染、防疫措施落实到位。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：