

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 3 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情 况	1、巡视外送线路紧线工作及保护帽情况。 2、巡视大号道路开挖整修及挡土墙砌筑情况。 3、巡视风机基础钢筋绑扎及浇筑完基础的养护情况。 4、巡视升压站综合楼基础抽水及配电楼地基开挖情况。 5、整理监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	1：施工内容： 外送线路： n1-n3 紧线，打保护帽： N14-N16。 2) 风机道路： 大号道路开挖今日共完成约 60 米， 占比 21.6%。 7#挡 土墙砌筑， 17#吊装平台开挖； 17#检修道路整修。 3、风机基础： 7#平台绑扎上盖筋钢筋。 4、升压站： 综合楼基础浇抽水处理； 配电楼地基开挖。 5、场外道路： 道路两旁树木砍伐今日完成 0km； 累计完成 17.6km； 道 路扩宽今日完成 0km. 累计完成 14.4%。（今日未施工） 6、集电线路： 基础开挖 NA7、NA8、、JD2； 基础浇筑： NA9.（今日未 施工） 7： 施工人员： 123 人， 管理人员 24 人 8： 施工机械： 倒运车6辆， 推土机1台， 挖掘机共11台； 运输车3辆； 装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作已让其严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平、王长亮	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	