

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 5 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 26℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视外送线路已完成工序消缺；引流工作。 2、巡视大号道路开挖整修情况。 3、巡视风机基础钢筋绑扎及锚板调平情况。 4、巡视升压站综合楼基础浇筑及配电楼地基开挖情况。 5、巡视集电线路基础开挖及基础浇筑情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容： 外送线路： n17-n22 消缺，引流 N12、N13，打保护帽： N10、N9、N8。 2）风机道路： 大号道路开挖今日共完成约 85 米，占比 23%。7#挡土墙砌筑，17#吊装平台开挖；17#检修道路整修。 3、风机基础： 7#基础焊接地，3#基础上锚板调平；接电缆管和模板打磨刷油。 4、升压站： 综合楼基础浇筑；配电楼地基开挖。 5、场外道路： 道路两旁树木砍伐今日完成 0.4km；累计完成 17.6km；道路扩宽今日完成 0.4km. 累计完成 14.4%。 6、集电线路： 基础开挖 na7、jd2；基础浇筑： na12。 7：施工人员： 123 人，管理人员 24 人 8：施工机械： 倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作已让其严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：