

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 6 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 26℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作 情况	1、巡视外送线路已完成工序消缺工作。 2、巡视大号道路开挖破碎情况。 3、巡视风机基础钢筋绑扎。 4、巡视升压站综合楼基础浇筑及配电楼地基开挖情况。 5、巡视集电线路基础开挖及施工平台制作进度。 6、召开项目周例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	1：施工内容： 外送线路： n23-n27 消缺，引流 N11。 2) 风机道路： 道路开挖今日共完成约 60 米， 占比 23.6%。 7#挡土墙 砌筑， 17#吊装平台开挖； 17#检修道路整修。 3、风机基础： 7#平台钢筋绑扎， 5#平台绑扎底板钢筋。 4、升压站： 综合楼基础浇筑； 配电楼地基开挖。 5、场外道路： 道路两旁树木砍伐今日完成 0.4km； 累计完成 17.6km； 道路扩宽今日完成 0.4km. 累计完成 14.4%。 6、集电线路： 基础开挖 na7、jd2； 基础浇筑： na2 平台制作； 材料运输： NA2。 7： 施工人员： 123 人， 管理人员 24 人 8： 施工机械： 倒运车6辆， 推土机1台， 挖掘机共11台； 运输车3辆； 装载机1台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作已让其严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：