

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 7 日

天气： 多云转阵雨

星期： 六

气温： 24℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、编写会议纪要；下发防疫通知；审批分包报审资料。 2、巡视外送线路 n1-n3 紧线工作，对已完成工序进行消缺工作。 3、巡视大号道路开挖破碎情况。 4、巡视风机基础钢筋绑扎。 5、巡视升压站基础承台施工。 6、巡视集电线路钢筋绑扎及模板安装。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容： 外送线路：基础开挖：总计 112 基。累计完成 112 基，占比 100%； 2、铁塔组立：总计 112 基，累计完成 112 基，占比 100%； 3、导线架设：总计 50km，累计完成 50km，占比 100%； 4、接地敷设：总共 112 基，累计完成 112 基，占比 100%。 n1-n3 紧线；n28-n34 消缺。 2) 风机道路：道路开挖今日共完成约 90 米。挡土墙砌筑。 3、风机基础：5#基础钢筋绑扎，钢筋进场。 4、升压站：综合楼地梁装模；配电楼地基清理。 5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km；累计完成 17.6km；道路扩宽今日完成 0.5km。leiji 14.9 6、集电线路：基础开挖：na1、na7、jd2；钢筋绑扎：na2；模板安装：na2。 2：施工人员：123 人，管理人员 24 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作已让其严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：