

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 8 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 26℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视外送线路对已完成工序进行消缺工作。 2、巡视大号道路开挖破碎情况及塌方清理状况，以及场外道路清障。 3、巡视风机基础钢筋绑扎及标高复测情况。 4、巡视升压站基础承台施工。 5、巡视集电线路基础开挖及基础浇筑情况并进行基础浇筑旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容： 外送线路：基础开挖：总计 112 基。累计完成 112 基，占比 100%； 2、铁塔组立：总计 112 基，累计完成 112 基，占比 100%； 3、导线架设：总计 50km，累计完成 50km，占比 100%； 4、接地敷设：总共 112 基，累计完成 112 基，占比 100%. n1-n5 消缺。 2) 风机道路：道路开挖今日共完成约 70 米。7#道路挡土墙砌筑。17#检修道路 k0+550 处清理塌方 2000m³。 3、风机基础：5#、7#搭围栏安全网；3/4/5/7 标高，锚板标高，基础标高，上下锚板距离复测。 4、升压站：综合楼地梁装模；配电楼地基清理。 5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km；累计完成 18.1km；道路扩宽今日完成 0.5km. 累计完成 15.4km。 6、集电线路：基础开挖： na7、jd2；基础浇筑： na2； 2：施工人员：153 人，管理人员 29 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作已让其严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：