

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 11 日 天气： 多云转雨

星期： 三 气温： 24℃ -30℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、早晨巡视大号线道路开进情况，及挡土墙砌筑工作。 2、巡视升压站综合楼基础梁垫层施工状况。 3、巡视集电线路基础开挖及已完成工序检查。 4、巡视风机基础钢筋绑扎。 5、巡视外送线路消缺工作	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：n84-n95 消缺。 2、风机道路：15#道路今日开进约 24 米，约完成 25.8%。17#检修道路整修。17#吊装平台开挖；17#挡土墙砌筑；17#检修道路 k0+550 处清理塌方 400m³。 3、风机基础：5#吊装平台土石方倒运；随车吊转运钢筋。 4、升压站：综配电楼基础拆模；综合楼基础梁垫层。 5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km；共完成 19.3km；占比 68.9%；道路扩宽今日完成 0.5km. 共完成 16.6km，占比 59.2%。 6、集电线路：基础开挖：NA8、ND2。 2：施工人员：153 人，管理人员 29 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 现场无人员感染，防疫工作需严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：