

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 13 日 天气： 阵雨

星期： 五 气温： 24℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开进及吊装平台开挖情况，及挡土墙砌筑工作。 2、巡视升压站综合楼基础梁垫层施工及模板安装状况。 3、巡视集电线路基础开挖及模板安装状况。 4、巡视风机基础钢筋绑扎及平台清理情况。 5、巡视外送线路消缺工作。 6、召开项目周例会。	
施工情况	施工单位 西安西电 新能源有 限公司	施工内容及进度 施工内容：1、外送线路：自检消缺：n52-n67消缺。 2、风机道路：18#道路今日开进约0米，约完成25.9%。（今日未施工）17#检修道路整修。17#、15#吊装平台开挖；7#检修道路塌方处排险200m³。 3、风机基础：5#平台绑扎上盖筋钢筋；3号平台抽水清理淤泥；随车吊转运钢筋。 4、升压站：配电房基础装模；综合楼基础梁垫层夯实；进场道路精修。 5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成0.5km；共完成19.3km；占比68.9%；道路扩宽今日完成0.5km，共完成16.6km，占比59.2%。（今日未施工） 6、集电线路：基础开挖：NA2、ND2，模板安装NA3（C、D腿）。 2：施工人员：153人，管理人员29人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作需严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	