

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 14 日 天气： 中雨

星期： 六 气温： 27℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、早晨巡视大号线道路开进及吊装平台开挖情况，及挡土墙砌筑工作。 2、巡视集电线路基础开挖；浇筑平台制作及基础材料运输情况。 3、巡视风机基础钢筋绑扎及平台抽水情况。 4、巡视外送线路消缺及排水沟制作工作。 5、编写周例会会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：n42-n51 消缺，N70 制作排水沟。 2、风机道路：18#道路今日开进约 0 米，约完成 25.9%。（今日未施工） 3、风机基础：5#平台绑扎上盖筋钢筋；3 号平台抽水清理淤泥；随车吊转运钢筋。 4、升压站：配电房基础装模；综合楼基础梁垫层夯实；进场道路精修。 5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0km；共完成 19.3km；占比 68.9%；道路扩宽今日完成 0km. 共完成 16.6km，占比 59.2%。（今日未施工） 6、集电线路：基础开挖：NA2、NA3、ND2，NA6 浇筑平台制作及基础材料运输。 2：施工人员：108 人，管理人员 29 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。 2、现场无人员感染，防疫工作需严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：