

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 17 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 24℃ ---35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情 况	<p>1、对7号风机基础进行浇筑前检验，并进行旁站。</p> <p>2、巡视集电线路基础开挖；钢筋绑扎及支模情况。</p> <p>3、巡视风机基础钢筋绑扎及钢筋转运情况。</p> <p>4、巡视外送线路消缺工作。</p> <p>5、巡视升压站基础底梁施工情况。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	<p>施工内容：1、外送线路：自检消缺：n25-n35消缺。</p> <p>2、风机道路：18#道路今日开进约0米，约完成25.9%。（今日未施工）17#吊装平台平整；15#吊装平台开挖；17#检修道路修整。</p> <p>3、风机基础：5#平台绑扎上盖筋钢筋；7号风机基础混凝土浇筑。</p> <p>4、升压站：综合楼基础梁垫层夯实；配电楼基础装模。</p> <p>5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成0.5km；共完成20.3 km；占比68.9%；道路扩宽今日完成0.5km.共完成17.6km，占比59.2%。</p> <p>6、集电线路：基础开挖：NA2、NA3，NA6扎筋支模。</p> <p>2：施工人员：153人，管理人员29人</p> <p>3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。</p>
其它 事项	<p>1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。</p> <p>2、施工机械保持安全作业间距。</p> <p>3、现场无人员感染，防疫工作需严格落实。</p>	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	