

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 18 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 22℃ ---34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视 7 号风机基础养护情况。 2、巡视集电线路基础开挖；浇筑平台制作情况。 3、巡视风机基础钢筋绑扎及土石方倒运情况。 4、巡视外送线路消缺工作。 5、巡视升压站基础底梁浇筑及配电楼基础地梁钢筋绑扎情况。 6、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ-020.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：n16-n24 消缺。 2、风机道路：18#道路今日开进约 0 米，约完成 25.9%。（今日未施工）17#吊装平台平整；15#吊装平台开挖；17#检修道路修整。 3、风机基础：5#平台绑扎上盖筋钢筋；7 号风机基础混凝土浇筑及保养；3#基础底板钢筋绑扎；5#平台清理土石方。 4、升压站：综合楼基础梁垫层浇筑；配电楼基础地梁钢筋绑扎。 5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km；共完成 20.8km；占比 74.3%；道路扩宽今日完成 0.5km. 共完成 18.1km，占比 64.6%。 6、集电线路：基础开挖：NA2、NA3、ND2，NA6 浇筑平台制作。 2：施工人员：153 人，管理人员 29 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：