

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 21 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 24℃ --33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

| | | |
|----------|---|---|
| 监理工作情况 | <p>1、巡视大号线道路开挖进度及塌方处清理状况。</p> <p>2、巡视集电线路基础浇筑，进行浇筑前检验并旁站记录。</p> <p>3、巡视 7#基础养护和测温情况；模板拆模；5#基础支模板情况。</p> <p>4、巡视升压站基础底梁装模及配电楼基础钢筋绑扎及接地安装情况。</p> <p>5、编写项目会议纪要。</p> | |
| 施工情况 | 施工单位 西安西电新能源有限公司 | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>施工内容：1、外送线路：自检消缺：今日未施工。</p> <p>2、风机道路：19#检修道路开进 20 米；7#检修道路塌方处清理路面完成；14#检修道路开进 10 米；14#检修道路开进 10 米，15#吊装平台青苗完成 50%。</p> <p>3、风机基础：7#基础拆模板；7 号风机基础养护及测温；3#基础调抽水清理淤泥；5#基础支模板。</p> <p>4、升压站：综合楼基础地梁装模；综合楼基础及一楼接地安装；升压站渣土转运。</p> <p>5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0km；共完成 20.8km；占比 74.3%；道路扩宽今日完成 0km. 共完成 18.1km，占比 64.6%。</p> <p>6、集电线路：基础开挖：NA3（A、B 腿）、NA1、NA2 浇筑。</p> <p>2：施工人员：153 人，管理人员 29 人</p> <p>3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。</p> |
| 其它事项 | <p>1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。</p> <p>2、施工机械保持安全作业间距。</p> <p>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。</p> | |
| 本日现场监理人员 | 苗守明、周飞、甄文波、徐文平 | |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |