

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 23 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 22℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开挖进度。 2、巡视集电线路基础开挖，和浇筑情况，对浇筑的基础进行施工旁站记录。 3、巡视 5#基础浇筑后养护情况。 4、巡视升压站基础底梁拆模和配电楼支模验收及接地安装情况。 5、下达工程罚款单 ZHJL-FKD-009	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：N82—N91 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 30 米；17#检修道路整修；14#检修道路开进 20 米。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；5#基础该土工布，钢筋场配料。 4、升压站：综合楼基础地梁拆模；配电楼基础支模验收；；配电楼接地安装；升压站渣土转运。 5、场外道路：电力部门到场勘察线路。 6、集电线路：基础开挖：NA1、ND1, NA3(A、B)浇筑，NA7、ND1 砂石二次转运。 2：施工人员：153 人，管理人员 29 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	