

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 24 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 24℃ --35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号线道路开挖整修进度。 2、巡视集电线路基础浇筑后现场清理情况。 3、巡视 5#、7#基础浇筑后养护和测温情况。 4、巡视升压站基础回填和配电楼基础浇筑并做旁站记录及接地安装情况。 5、下达工程罚款单 ZHJL-FKD-009	
施工 情况	施工单位 西安西电 新能源有 限公司	施工内容及进度 施工内容：1、 外送线路：自检消缺：N75—N81 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 30 米；17#检修道路整修；14#检修道路开进 25 米。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；3#基础铺设底板钢筋，钢筋场配料、随车吊转运钢筋。 4、升压站：综合楼基础回填；配电楼基础浇筑；主变基础放线。 5、场外道路：协调电力部门。 6、集电线路：NA3 工具拆除转运。 2：施工人员：119 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：