

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 25 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 22℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开挖整修进度及土石方转运情况。 2、巡视集电线路基础开挖及基础支模情况。 3、巡视 5#、7#基础浇筑后养护和测温情况及 3#基础钢筋绑扎情况。 4、巡视升压站主变基础开挖及给排水预埋。 5、巡视配电楼回填并进行旁站；记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：N74—N70 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 40 米；17#检修道路整修；15#吊装平台破碎平整。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；3#基础铺设底板钢筋，4#基础清理泵车平台，6#基础接地引孔。 4、升压站：主变基础开挖，配电楼基础回填；夯实，综合楼给排水预埋。 5、场外道路：协调电力通信部门。 6、集电线路：NA4 扎筋支模；基础开挖：ND1。 2：施工人员：119 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	