

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 27 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 24℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号线道路开挖整修进度及土石方转运情况。 2、巡视集电线路基础开挖及基础浇筑前检验并旁站记录。 3、巡视基础浇筑后养护和测温情况及基础钢筋绑扎情况。 4、巡视升压站综合楼打地坪框架砌筑及给排水预埋。 5、巡视外送线路消缺情况。 6、召开项目周例会。	
施工 情况	施工单位 西安西电 新能源有 限公司	施工内容及进度 施工内容：1、 外送线路：自检消缺：N52—N62 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 60 米；17#检修道路整修；14#检修道路开进 15 米。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；3#基础铺设底板钢筋，6#基础金地引孔 4、升压站：综合楼打地坪，综合楼框架砌筑；给排水预埋，弃土。 5、场外道路：协调电力通信部门。 6、集电线路：NA4 浇筑；基础开挖：：NA1、NA8，砂、石转运。 2：施工人员：119 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：