

监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 28 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 25℃ --33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线道路开挖整修进度及土石方转运情况。 2、巡视集电线路基础开挖及滑到制作情况。 3、巡视基础浇筑后养护和测温及基础钢筋绑扎及接地引孔情况。 4、巡视升压站综合楼满堂架搭设及挡土墙开挖情况。 5、巡视外送线路消缺情况。 6、编写项目例会会议纪要。今日下达监理通知单一份 ZHJL—JLTZ—022.	
施 工 情 况	施工单位 西安西电 新能源有 限公司	施工内容及进度 施工内容：1、 外送线路：自检消缺：N53—N41 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 65 米；17#检修道路整修；14#检修道路开进 20 米。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；3#基础铺设底板钢筋，6#基础金地引孔 4、升压站：综合楼满堂架搭设，综配电楼基础夯实；挡土墙基础开挖；主变基础清理。 5、场外道路：协调电力通信部门。 6、集电线路：NA5 制作滑到；基础开挖：：NA1、NA8，接地材料到货。 2：施工人员：119 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其 它 事 项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：