

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 8 月 31 日

天气： 中雨转阴

星期： 二

气温： 23℃ --30℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

<b>监理工作情况</b>	1、巡视大号线道路开挖整修进度及土石方转运情况。 2、巡视基础浇筑后养护和测温及基础钢筋绑扎情况。 3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及挡土墙开挖砌筑情况及综合楼柱筋焊接。 4、巡视集电线路基础浇筑并做旁站记录，及查看基础开挖及铁塔组立情况情况。 5、巡视综合楼柱筋焊接下达监理通知单 ZHJL—JLTZ—023。	
<b>施工情况</b>	<b>施工单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：下雨未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 30 米；15#检修道路整修；14#检修道路开进 40 米。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；6#基础清理抽水， 4、升压站：综合楼满堂架搭设整改，综配电楼基础夯实；挡土墙基础开挖砌筑；主变基础清理；综合楼柱筋焊接。 5、场外道路：协调电力通信部门。 6、集电线路：基础开挖：NA1、NA8；基础浇筑:NA4，铁塔组立 NA11。玻璃绝缘子到货 1968 片。 2：施工人员：59 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
<b>其它事项</b>	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
<b>本日现场监理人员</b>	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
<b>记录人：</b>	<b>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</b>	