

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 1 日

天气： 阴转小雨

星期： 三

气温： 25℃ --32℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开挖进度及道路整修情况。 2、巡视基础浇筑后养护和测温；并验收 3#基础钢筋及模板支立。 3、巡视升压站综合楼满堂架搭设及脚手架搭设情况及综合楼柱筋焊接。 4、巡视集电线路基础浇筑并做旁站记录，及查看基础开挖及铁塔组立情况情况。 5、巡视综合楼脚手架搭设接下达监理通知单 ZHJL—JLTZ—024。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：下雨未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 35 米；15#检修道路整修；14#检修道路开进 45 米。 3、风机基础：5#、7#基础养护和测温；6#基础清理淤泥抽污水；3#基础钢筋验收及支设模板。 4、升压站：综合楼满堂架搭设整改，综配电楼基础夯实；挡土墙基础开挖砌筑；主变基础清理；综合楼柱筋焊接。 5、场外道路：协调电力通信部门。 6、集电线路：基础开挖：NA1、NA8；NA5 扎筋支模，铁塔组立 NA11。玻璃绝缘子到货 1968 片。 2：施工人员：119 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：