

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 4 日

天气： 阴转大雨

星期： 六

气温： 24℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视基础浇筑后养护和测温；及基础回填及基础钢筋铺设。 2、巡视集电线路铁塔组立及基础浇筑并做旁站记录。 3、巡视升压站综合楼模板安装加固及满堂架搭设情况。 4、巡视大号线道路修整及开挖进展。 5、巡视外送线路消缺情况。 6、编写项目周例会会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：N4-N7 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 20 米；15#检修道路整修；14#检修道路开进 25 米。（大雨，下午未施工） 3、风机基础：5#基础养护和测温；6#基础回填土方；4#基础修补垫层及抽水、铺设底板钢筋。 4、升压站：综合楼满堂架搭设；模板安装加固 5、场外道路：通信、电力入场，新建线杆中。 6、集电线路：铁塔组立：NA2；基础浇筑：NA5。 2：施工人员：119 人，管理人员 33 人 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：