

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 8 日

天气： 晴转中雨

星期： 三

气温： 23℃ --33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

|          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、巡视基础土方清理工作；钢筋绑扎情况。<br>2、巡视集电线路钢筋绑扎及巡视铁塔组立并做旁站记录。<br>3、巡视升压站综合楼结构柱钢筋绑扎支模及配电楼满堂架搭设主变定位放心啊<br>4、巡视大号线道路开挖及整修进展。<br>5、巡视外送线路消缺。<br>6、巡视场外道路修整情况。<br>7、陪同业主领导到现场进行巡查，并检查安全工作落实情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                                                           | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 西安西电新能源有限公司                                                                                                                                                                    | 施工内容：1、 外送线路：自检消缺：N23-N27 消缺。<br>2、风机道路：19#检修道路开进 30 米；15#检修道路整修；14#检修道路开进 25 米，总占比 36.8%。<br>3、风机基础：6#基础清理回填土方；4#基础铺设底板钢筋，钢筋场配料；随车吊转运钢筋<br>4、升压站：综合楼结构柱绑钢筋支模；配电楼满堂架搭设；主变、架构基础定位放线；主变基础打垫层。<br>5、场外道路：通信、电力入场，新建线杆中。<br>6、集电线路：铁塔组立 NA10；扎筋支模：ND1，塔材转运<br>2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。<br>3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。 |
| 其它事项     | 1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。<br>2、施工机械保持安全作业间距。<br>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                                                | 苗守明、周飞、甄文波、徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人：     |                                                                                                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

