

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 9 日

天气： 晴转中雨

星期： 四

气温： 24℃ --33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号道路整修开进进度，及场外道路转弯半径拓宽情况。 2、巡视风机基础土方回填及钢筋绑扎情况。 3、巡视集电线路基础钢筋；支模及基础材料转运情况。 4、巡视电力障碍移除进展。 5、巡视升压站综合楼、配电楼扎筋支模。 6、参与业主组织吊装方案的专家会审。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：N28-N34 消缺。 2、风机道路：19#检修道路开进 35 米；18#检修道路整修完成 10 米；14#检修道路开进 25 米，总占比 37.4%。 3、风机基础：6#基础清理回填土方完成；提升上锚板凿毛处理，准备高强灌浆；4#基础绑扎上盖钢筋完成，钢筋场配料；转运钢筋 8t 4、升压站：综合楼一层楼面支模钢筋 100m ² ；主变、架构基础修整；挡土墙砌筑 10m，配电楼满堂架搭设，增加剪刀撑。 5、场外道路：10kv 电力障碍移除完成；转弯半径拓宽，完成 3 个作业面。 6、集电线路：扎筋支模：NA1，基础材料运输。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：