

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 10 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 24℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路整修开进进度，及场外道路转弯半径拓宽情况。 2、巡视风机基础土方回填及钢筋绑扎及接地引孔情况。 3、巡视集电线路接地敷设及基础浇筑及铁塔组立情况并做旁站记录。 4、巡视电力障碍移除进展。 5、巡视升压站综合楼、配电楼扎筋支模，挡土墙砌筑情况。 6、组织召开项目周例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：消缺完成，准备验收资料。 2、风机道路：19#检修道路开进 30 米；18#检修道路整修完成 10 米； 14#检修道路开进 15 米，总占比 37.4%。 3、风机基础：6#基础清理回填土方完成；7#基础做接地引孔；准备二 次灌浆凿模及清理完成；4#基础绑扎上盖钢筋完成 80%， 4、升压站：综合楼一层梁、板钢筋绑扎；配电楼阳台板面支模；挡土 墙开挖；井架升降机安装。 5、场外道路：转弯半径拓宽，400v 低压线路清理。 6、集电线路：接地敷设：NA2、NA6；基础浇筑：NA1，铁塔组立： NA12。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆； 装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：