

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 12 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 25℃ --33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号道路整修开进进度，及场外道路拓宽及搅拌站挡土墙修筑情况。 2、巡视风机基础土接地引孔、焊接及钢筋绑扎及二次灌浆完成情况。 3、巡视集电线路接地敷设及巡视塔材转运情况。 4、巡视升压站综合楼一层板面钢筋绑扎、一层线管预埋、配电楼柱连接及挡土墙砌筑情况。 5、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ-025。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 45 米；18#检修道路整修完成 0 米，总工程量 660 米，累计完成 320 米，占比 48.5%；14#检修道路开进 10 米，因山体坚硬，边坡过高未完成计划。 3、风机基础：6#基础上锚板水平验收，二次灌浆完成；7#基础内焊接接地完成；4#基础绑扎钢筋完成；5#基础做接地引孔。 4、升压站：综合楼一层线管预埋；综合楼板面钢筋绑扎；配电楼结构柱筋连接、上箍筋、支模；AF 挡土墙砌筑。 5、场外道路：道路拓宽 100 米，搅拌站挡土墙修筑。 6、集电线路：接地敷设：NA4，索道地锚坑设制。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。
其它事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：