

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 16 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 24℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	<p>1、巡视大号道路整修开进进度，及场外道路拓宽情况。</p> <p>2、巡视风机基础凿模及钢筋绑扎及二次灌浆料养护情况。</p> <p>3、巡视集电线路基础开挖，基础浇筑并做旁站记录。</p> <p>4、巡视升压站综合楼负筋加固及现场施工安全设施佩戴情况。</p> <p>5、巡视基础回填土倒运进展及施工准备。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	<p>施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。</p> <p>2、风机道路：19#检修道路开进 45 米；14#检修道路开进 10 米，因山体坚硬，边坡过高未完成计划。18#检修道路整修完成。</p> <p>3、风机基础：6#基础二次灌浆料养护；7#基础凿模及清理碎石；4#基础模板打磨刷油及钢筋整改；3#、5#基础抽水。</p> <p>4、升压站：综合楼负筋加固；综合楼一层接地等电位；步梯钢筋绑扎；配电楼结构做支模，弃土转运。</p> <p>5、场外道路：道路拓宽；桥梁勘探。</p> <p>6、集电线路：基础开挖 G5，基础浇筑：NA5。</p> <p>4 台箱变到场</p> <p>2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。</p> <p>3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。</p>
其它 事项	<p>1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。</p> <p>2、施工机械保持安全作业间距。</p> <p>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。</p>	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	