

监 理 日 志

日期：2021 年 9 月 17 日

天气：晴

星期：五

气温：23℃ --33℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路整修开进进度，及场外道路拓宽情况。 2、巡视风机基础凿模及接地引孔及养护情况。 3、巡视集电线路铁塔组立并做旁站记录，及箱变转运。 4、巡视升压站综合楼一层消缺及验收及现场施工安全设施佩戴情况。 5、巡视基础回填土倒运进展及马道回填情况。 6、召开项目周监理例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 35 米；14#检修道路开进 5 米，因山体坚硬，边坡过高未完成计划。18#检修道路整修完成。 3、风机基础：5#基础接地引孔完成至 90%，上锚板凿模完成，倒运回填土方；7#基础回填马道。 4、升压站：综合楼一层浇筑前消缺；综合楼一层接地等电位；挡土墙砌筑；配电楼结构柱浇筑前消缺，弃土转运。 5、场外道路：道路拓宽；桥梁勘探。 6、集电线路：铁塔组立：NA1、NA5。箱变转运。 升压站基础浇筑试块已送检 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。
其它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：