

监 理 日 志

日期： 2021 年 9 月 19 日

天气：晴

星期： 日

气温： 23℃ --34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视大号道路整修开进进度。。 2、巡视风机基础沉接地引孔及接地焊接情况。 3、巡视集电线路铁塔组立情况并做旁站记录。 4、巡视升压站综合楼一层梁、板面、结构柱养护情况。 5、巡视基础凿模清理及光缆管、排水管铺设情况。 6、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLYZ-026。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：1、 外送线路：自检消缺：消缺完成，未施工。 2、风机道路：19#检修道路开进 20 米；14#检修道路开进 5 米，因山体坚硬，边坡过高未完成计划。18#检修道路整修完成。 3、风机基础：6#基础二次灌浆养护；5#基础上锚板清理成至 90%，5#焊接接地完成 100%，7#基础清理凿模碎石；4#基础光缆管排水管铺设完成。 4、升压站：综合楼一层梁、板面保养；配电楼梁钢筋搬运；弃土转运。 5、场外道路：道路拓宽；桥梁勘探。 6、集电线路：铁塔组立：NA3；NA7 制作索道。 2：施工人员：137 人，管理人员 34 人。 3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆。，泵车1台。
其 它 事项	1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：